

Żywocice, 26 lutego 2025 r.
(miejscowość i data)

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2024

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA”	10.01.2024	Kontrola i konserwacja sprzętu p. pożarowego	nie stwierdzono	brak	
2.		10.01.2024	Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego	nie stwierdzono	brak	
3.		10.01.2024	Przegląd ppoż. wyłączników prądu	nie stwierdzono	brak	
4.		10.01.2024	Badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej	nie stwierdzono	brak	
5.	KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk	14.05.2024	Okresowa, roczna kontrola budynku sali gimnastycznej 1. Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu: część konstrukcyjna i część instalacyjna 2. Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 3. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	nie stwierdzono	1. Należy dokonać napraw podbudowy kostki i usunąć zazielenienia. 2. Należy usunąć zazielenienia elewacji. 3. Należy usunąć zazielenienia z daszku systemowego. 4. Zamaskować pęknięcia na ścianie. 5. Należy wymienić brudne i zacieknięte kasetony. 6. Należy uszczelnić miejsce łączenia posadzki ze ścianami. 7. Należy wymienić skorodowane elementy rynny. 8. Należy wyregulować drzwi. 9. W celu zachowania trwałości elewacji i opaski należy rozbudować instalację deszczową.	1. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 2. Prace zostaną wykonane. 3. Prace zostaną wykonane. 4. Prace zostały wykonane. 5. Prace zostały wykonane. 6. Prace zostały wykonane. 7. Prace zostaną wykonane. 8. Prace zostały wykonane. 9. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków.
6.	KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk	14.05.2024	Okresowa, roczna kontrola budynku szkoły 1. Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy	nie stwierdzono	1. Należy dokonać odkrywki fundamentów posadowienia przy braku izolacji wilgociowej, izolacja do wykonania oraz ewentualny sposób odwodnienia fundamentów. 2. Należy przeprowadzić remont	1. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 2. Prace zostały wykonane. 3. Prace zostaną wykonane podczas planowanej termomodernizacji budynku.

			<p>atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu: część konstrukcyjna i część instalacyjna</p> <p>2. Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska</p>		<p>najbardziej zużytych fragmentów opasek.</p> <p>3. Należy dokonać napraw, usunąć zabrudzenia.</p> <p>4. Należy wykonać remont pomieszczeń ze spękanymi tynkami, poprawić masy uszczelniające wokół umywalek, sukcesywnie odnawianie najbardziej zniszczonych malatur.</p> <p>5. Zamaskować pęknięcia, obserwować rozwarcie rys, w przypadku powiększenia się zlecić analizę.</p> <p>6. Wyeliminować źródło przecieków- nieszczelny dach, osuszyć w razie konieczności zbić i miejscowo tynki i wykonać nowe, przemaalować. Sukcesywnie odnawiać najbardziej zniszczone malatury.</p> <p>7. Należy dokonać miejscowych napraw wykładziny.</p> <p>8. Należy wykonać remont pokrycia dachowego, wymienić obróbki blacharskie, przed okresem jesiennym, wymienić skorodowane elementy i wykonać poprawne obróbki kominów podczas remontu pokrycia.</p> <p>9. Należy zaplanować wymianę drzwi.</p> <p>10. Dokończyć wymianę grzejników, przewidzieć remont instalacji co.</p> <p>11. Poprawić estetykę przejść przez przegrody, wymienić uszkodzone kratki.</p>	<p>4. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków.</p> <p>5. Prace zostały wykonane.</p> <p>6. Wykonano gruntowny remont dachu , część tynków została odnowiona, pozostałe prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków.</p> <p>7. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków.</p> <p>8. Wykonano gruntowny remont dachu szkoły.</p> <p>9. Drzwi zostały pomalowane.</p> <p>10. Prace zostaną wykonane podczas planowanej termomodernizacji budynku.</p> <p>11. Prace zostały wykonane.</p>
7.	Zakład Instalacji Sanitarnych Robert Gizler	24.05.2024	Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej	nie stwierdzono	brak	

8.	Zakład Usług Kominarskich Grzegorz Szlachin	09.06.2024	Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	nie stwierdzono	brak	
9.	Bernard Lechowicz Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, Pomiarów i Projektowanie	23.07.2024	Przeгляд zabezpieczenia gazowego GAZEX.	nie stwierdzono	brak	
10.	Bernard Lechowicz Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, Pomiarów i Projektowanie	14.08.2024	Przeгляд instalacji gazowej.	nie stwierdzono	brak	
11.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	26.08.2024	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków.	nie stwierdzono	brak	
12.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	27.08.2024	1. Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2024/2025. 2. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przestrzeganie przepisów BHP.	nie stwierdzono	brak	
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	10.10.2024	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, technicznego oraz dokumentacji w ramach urzędowej kontroli żywności.	nie stwierdzono	brak	
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	10.10.2024	Pomiar ciężaru uczniów i ich tornistrów/plecaków.	nie stwierdzono	brak	
15.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	15.11.2024- 31.12.2024	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO - stan na 30.09.2024 r.	nie stwierdzono	brak	

16.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	28.11.2024	Ocena warunków higieniczno- sanitarnych i technicznych pomieszczeń i otoczenia, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz kontrola dokumentacji	nie stwierdzono	brak	
-----	---	------------	---	-----------------	------	--